OMFE Staffing Matrix

PNW District

Washington

HENSEL PHELPS
Plan. Build. Manage.

	POSITION/ASSIGNMENT	NAME	TITLE	YRS in POS	YRS HP	PROMOTION	TOTAL MM	2020 OCT 10	2020 NOV 11	2020 DEC 12	2021 JAN 13	2021 FEB 14	2021 MAR 15	2021 APR 16	2021 MAY 17	2021 JUN 18	2021 JUL 19	2021 AUG 20	2021 SEP 21	2021 OCT 22	2021 NOV 23	2021 DEC 24	2022 JAN 25	2022 FEB 26	2022 MAR 27	2022 APR 28	2022 MAY 29	2022 JUN 30	2022 JUL 31	2022 AUG 32	2022 SEP 33	2022 OCT 34	2022 NOV 35	2022 DEC 36	2023 JAN 37	2023 FEB 38	2023 MAR 39	2023 APR 40	2023 MAY 41	2023 JUN 42	2023 JUL 43	2023 AUG 44	2023 SEP 45	2023 OCT 46	2023 NOV 47	2023 DEC 48	2024 JAN 37	2024 FEB 38	2024 MAR 39	2024 APR 40	2024 MAY 41	2024 JUN 42	2024 JUL 43	2024 AUG 44	2024 SEP 45	2024 OCT 46	2024 NOV 47	2024 DEC 48
x	Project Manager	John Hans	PM	6	15		25.0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																								
x	Project Manager	Clark Gable	PM	21	30		41.0									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
x	Project Superintendent / MEP & Structure	Tim Taylor	PS	10	22		40.0					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
x	Project Superintendent / Int. / Ext. / Site	Harry Ford	PS	5	18		34.0																1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
x	Area Superintendent 1	Shawn Connery	AS	18	28		28.0							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																
x	Area Superintendent 2	John Osbourne	AS	11	19	Yes	41.0				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
x	Area Superintendent 3	Caryn Johnson	AS	7	18		24.0																										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
x	Area Superintendent 4	Viktor Navorski	AS	4	15		27.0																						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
x	Project Engineer 1	Renee Morgan	PE	1	9		45.0					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
x	Project Engineer 2	Lisa Binford	PE	1	8		43.0						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
x	Project Engineer 3	Wendy Builder	PE	4	13	Yes - Office	43.0							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
x	Office Engineer 1	Office Engineer 1	OE	3	11		44.0					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
x	Office Engineer 2	Office Engineer 2	OE	2	9		26.0					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																				
x	Office Engineer 3	Office Engineer 3	OE	2	10		34.0																1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
x	Office Engineer 4	Office Engineer 4	OE	2	9		41.0									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
x	Field Engineer 1	Field Engineer 1	FE	1	5		45.0					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
x	Field Engineer 2	Field Engineer 2	FE	1	5		20.0					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																								
x	Field Engineer 3	Field Engineer 3	FE	2	6		33.0									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
x	Field Engineer 4	Field Engineer 4	FE	2	6		41.0									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
x	Field Engineer 5	Field Engineer 5	FE	3	7	Yes	41.0									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	QC Manager	Robert Builder	QCM	2	7		45.0					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
x	QC Engineer	QC Engineer 1	QCE	5	10		45.0					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
x	VDC Manager	Dan Connor	VDCM	10	18	Yes	40.0					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
x	Safety Manager	Al Borland	SM	4	15		33.0																1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Safety Engineer	Safety Engineer 1	SE	8	18		44.0					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Intern (Hourly)	Various	Intern	5	11		56.0									3	3	3	3									3	3	3	3								3	3	3	3									5	5	5	5			
	General Foreman	Ron Swanson	GF	14	27		30.0						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														
x	Office Manager (Hourly)	Heidi Keppert	Admin	4	11		45.0					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
T	TOTAL STAFF						1054																																																	